



“मध्यपहाडी व्यापारिक तथा पर्यटकीय शहर
सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर”

०६८-५२०१३१/
५२०२३१/५२०३०६
फ्याक्स नं. ०६८-५२०१३१

बागलुङ नगरपालिका कार्यालय बागलुङ

प. सं.:- ०७२/०७३ (योजना)

च.नं.:- ११

मिति :- २०७३/०४/०६

विषय :- तेश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,
नगरपालिका व्यवस्था शाखा,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

प्रस्तुत विषयमा यस नगरपालिकाबाट २०७२ साल चैत्र देखि २०७३ असार महिनामा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको तेश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन नगरपालिका अनुदान संचालन कार्यविधि २०६७ को दफा ३० (१) बमोजिम निर्दिष्ट गरिएको ढाँचामा भरी पाना २१ (वाइस) .. यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।

प्री योजना
एक प्रति योजना पाटीमा
गैस प्रचार गर्ने ।
३/५

(युवराज अधिकारी)
कार्यकारी अधिकृत

कार्यकारी अधिकृत

२	सडक		कि. मि.	२००.०००	०.०२४	१००	२००.०००	२००.०००	पाना नं. २
		१. पाल्ते नुत्यला बन्तरेडुङगा मोटरबाटो मर्मत सुधार २. बुढीखोला पाला सिमाना सम्म मोटर बाटो निर्माण ३. कालीमाटी ओरबारे जालेडुङगा डहरे मोटरबाटो निर्माण ४. राजमार्ग धुन्तीदेवी माइन्डोडा मोटर बाटो निर्माण ५. गौरी खेत भिरवाडखुरी माइपुन्जे मोटरबाटो निर्माण ६. खहरे देवी खोलाखेत हुदै काप्रेसम्म मोटर बाटो निर्माण ७. शिवधाराचोक देवी माइकुटी सडक मर्मत सुधार ८. सिम्ले देवी वडहरे,तातोपानी मुल्यानी मा.वी.साथारी बाटो निर्माण ९. मिनाडीको घरदेखि खोडेला जाने बाटो निर्माण	कि. मि. कि. मि. कि. मि. कि. मि. कि. मि. कि. मि. कि. मि. कि. मि. कि. मि.	२००.००० १००.००० १००.००० १००.००० ४००.००० १००.००० १११०.००० ५००.००० २३५.०००	०.०२४ ०.११० ०.१०० ०.००६ ०.३३९ ०.६०० ०.१८० १.२०० ०.०५०	१०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १००	२००.००० १००.००० १००.००० १००.००० ४००.००० १००.००० १११०.००० ५००.००० २३५.०००	२००.००० १००.००० १००.००० १००.००० ४००.००० १००.००० १११०.००० ५००.००० २३५.०००	
		चावु खर्च		२८४५.०००			२८४५.०००	२८४५.०००	
३	नाली निर्माण	१. फेन्सैन क्याम्पदेखि चिप्लेटी बसपार्कसम्म नालि निर्माण २. गोदाम घरदेखि सृजनाटोलसम्मको नालीमा स्वाव निर्माण योजना ३. समिधालय चौक देखि पुरानो भेटेनरी कोरीको छहरा साघुहुदै नालि निर्माण ४. ओडारचौर नाली निर्माण तथा मर्मत योजना ५. कृष्ण ब.के.सी घर देखी काँवराज थापा घर सम्म नाली नि.	कि. मि. कि. मि. कि. मि. कि. मि. कि. मि.	३००.००० १००.००० ५००.००० ३००.००० १००.०००	०.३३८ ०.०६० ०.१०० ०.१०० ०.६००	१०० १०० १०० १०० १००	३००.००० १००.००० ५००.००० ३००.००० १००.०००	३००.००० १००.००० ५००.००० ३००.००० १००.०००	
		चावु खर्च		१३००.०००			१३००.०००	१३००.०००	
		जम्मा		१३००.०००			१३००.०००	१३००.०००	



[Signature]
काठमाडौं उपत्यका

६६/०३५

३५

[illegible]

अधिकृत

सि/गालइ

६	प्राकृतिक प्रकोप	१. भुल्लेरीत नालि मर्मत तथा स्थायीकरण जम्मा सरक्षण गर्ने कार्य २. पानीस्वर्गा पहरा नियन्त्रण	कि.मि कि.मि कि.मि	२००.००० १००.०००	०.०२९ ०.००८	१०० १००	२००.००० १००.०००	२००.००० १००.०००	
७	बजार सुरक्षा कार्यक्रम	चालु खर्च जम्मा	गोटा गोटा	३००.००० १९०.०००	७.०००	१००	३००.००० १९०.०००	३००.००० १९०.०००	
८	पर्यटन तथा वातावरण	१. सिमि स्मामरा जडान गर्ने कार्य चालु खर्च जम्मा	गोटा गोटा	१९०.००० १००.०००	१.०००	१००	१९०.००० १००.०००	१९०.००० १००.०००	
९	अवस्थास्थ तथा वातावरण	१. वडा नं. ११ तल्ले गैतवारी फोहरमैला सवेतला कार्यक्रम चालु खर्च जम्मा	कि.मि कि.मि	१००.००० ५०.०००	०.१९०	१००	१००.००० ५०.०००	१००.००० ५०.०००	
१०	पछाल निर्माण	१. वडा कार्यालय कम्पाउण्ड निर्माण २. कुडुले उच्च मा.वि. कम्पाउण्ड वाल निर्माण ३. रामरेखा नि.मा.वि. पछाल निर्माण ४. अमर प्रा.वि. पछाल निर्माण ५. गणेश प्रा.वि. पछाल निर्माण चालु खर्च जम्मा	कि.मि कि.मि कि.मि कि.मि कि.मि कि.मि	५०.००० ३२७.००० ५००.००० ५००.००० २००.००० १००.०००	०.०४२ ०.०३५ ०.१३६ ०.३०० ०.४८०	१०० १०० १०० १०० १००	५०.००० ३२७.००० ५००.००० ५००.००० २००.००० १००.०००	५०.००० ३२७.००० ५००.००० ५००.००० २००.००० १००.०००	
				१६२७.०००			१६२७.०००	१६२७.०००	

२४ डिसेम्बर २०७३

२४ डिसेम्बर २०७३

२४ डिसेम्बर २०७३

२४ डिसेम्बर २०७३

११	सरसफाई कार्यक्रम	१. त्याण्डफिल्ड साईटमा थप पूर्वाधार निर्माण	गोटा	३०००.०००	१.०००	१००	३०००.०००	३०००.०००	
		चालु खर्च							
		जम्मा							
१२	जगैडा कोष कार्यक्रम	१. सरेपिपलेखि किनाराटोल र कालिकाथ देखि बुटबोकसम्म बाटो कालोपत्रे	कि. मि	३०००.०००			३०००.०००	३०००.०००	
		२. हाडेपाखा सडक ढलान तथा नाली निर्माण	कि. मि	५०७८.०००	०.८८८	१००	५०७८.०००	५०७८.०००	
		३. चामेको कुलोदेखि दरसंचार कार्यालय हुँदै घुम्टी पिपलबोट देखि स्टेपिपलसम्म बाटो निर्माण	कि. मि	५०७७.०००	१.४४२	१००	५०७७.०००	५०७७.०००	
		४. बलस्थौरा देखि सर्वसिद्धिकोटसम्म जाने बाटो निर्माण	कि. मि	५०९०.०००	०.४४०	१००	५०९०.०००	५०९०.०००	
		५. राजमार्गदेखि छाप तिरुपतीचाक सडक ढलान तथा नाली निर्माण	कि. मि	५०४९.०००	०.५००	१००	५०४९.०००	५०४९.०००	
		६. लहरेपिपल मा.वि. भवन निर्माण	कि. मि	५०३४.०००	०.४००	१००	५०३४.०००	५०३४.०००	
		गोटा		५००३.०००	१.०००	१००	५००३.०००	५००३.०००	
		चालु खर्च							
		जम्मा		३०३३१.०००			३०३३१.०००	३०३३१.०००	
१३	सडक बोर्ड नेपाल कार्यक्रम	१. साविक प्रतिशालयदेखि दशरथचोक हुँदै बागलुङ घेरी राजमार्गसम्म सडक मर्मत योजना (पाचचोक)	कि. मि	२४९४.०००	१.२००	१००	२४९४.०००	२४९४.०००	
		२. पानीछापे देखी दावपरा वसपाकसम्म बाटो मर्मत	कि. मि	३११५.०००	०.८०९	१००	३११५.०००	३११५.०००	
		३. ऐश्वर्यचोक देखि श्रीनगरटोलसम्म सडक मर्मत	कि. मि	३४४८.०००	०.८६०	१००	३४४८.०००	३४४८.०००	
		चालु खर्च							
		जम्मा		९०६७.०००			९०६७.०००	९०६७.०००	

तयार गर्नको दस्तखत
नाम :- योगेन्द्रराज पराजुली
पद :- लेखापाल

मिति :- २००३/०४/०६
 जौनासिकमा योजना समन्त भएको भए सम्पन्न आयोजना सख्या कैफियतमा उल्लिख गर्ने ।
 द्रष्टव्य :
 लगाणीका दोसमा कार्यविधिको बढा तं. १८ का लगाणीका क्षेत्रहरू खुलाउनु पर्ने ।

रजु गर्नेको दस्तखत *रजु*
नाम :- त्रिलोचन गिरी
पद :- इन्जिनियर
मिति :- २०७३/०४/०६

स्वीकृत गर्नेको दस्तखत
नाम :- युवराज अधिकारी
पद :- कार्यकारी अधिकृत
मिति :- २०७३/०४/०६

३०/०६
अधिकारी अधिकारी

अनुसूची १३ (ग)
कार्यविधि ३० (१) संग सम्बन्धित
तेश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिवेदन
नगरपालिकाको कार्यालय बागलुङ



रकम रु. हजारमा

आ.व. ०७२/०७३

३. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको मासिक अवधिको	प्रगति (निर्माणार्थ)	आयोजनामा हाल सम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक : -टुगाक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.	३.८६९	१००	१७३५.००	
-ग्रामेल	"				
-पक्की/कालोपत्रे	"	६.७३५	१००	३५६०५.००	
-समस्त सम्भार	"	०.३४	१००	३००.००	
पुल : - मोटरवेल् पुल	संख्यामा (मिटर)				
-कलमेट	"				
-फोल्डि पुल	"				
खिचाई तथा नदी नियन्त्रण :					
-खिचाई	हेक्टरमा				
-नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	संख्या (मिटर) मा	०.१३९	१००	३००.००	
-बोरिङ/डिप बोरिङ	"				
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा	लाभान्वित घरधुरी लाभान्वित				
-लाईन विस्तार	कि.मीमा विस्तार				
-माइक्रो हाईड्रो	लाभान्वित घरधुरी/कि.वा.				
-सौर्य उर्जा (जडित प्लान्ट)	संख्यामा	१६९	१००	१८१३७.०८०	
खानेपानी तथा सरसफाई :	संख्यामा				
-खानेपानी धारा वितरण	धारा संख्यामा, पाइपको कि.मीमा, रिजर्भवायरको अवततामा	इन्टेक २, धारा ३, पाइप ३३६४ मि. टकी ९, हिलटेक ५	१००	२५००.००	
-ईनार	संख्यामा				
सरसफाई :	"				
-मौजालय	"				
-डल विकास	संख्या (मिटर) मा	८७९	१००	१३५०.००	
बन तथा वातावरण	कि.मी.मा				
-बन	हेक्टरमा				
-वातावरण	संख्यामा				
भवन :	कोठा संख्या				
-विद्यालय/क्याम्पस भवन	"	१०	१००	६३०३.००	
-सामुदायिक भवन	संख्यामा	१	१००	१००.००	
-बडा कार्यालय/जिविस भवन	"	१	१००	५५०.००	
-स्वास्थ्य चौकि भवन	"				
-अन्य (संख्यामा)	"	१०	१००	९००.००	
शिक्षा तथा संस्कृति					
-खेलकुद					
-धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण					

३/६

लि. २६

कार्यकारी अधिकृत

शिक्षित वर्ग, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक परिचालन सम्बन्धि कार्यक्रम		प्रगति		कार्यक्रममा	
विवरण	ईकाइ	प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	लाभान्वित जनसंख्या	खर्च रकम	
- आय आर्जन तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम - सोप/क्षमता विकास तथा तालिम सम्बन्धि कार्यक्रम - गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम - जेष्ठ नागरिक - महिला, पिछडिएको वर्ग र अपाङ्ग शसक्तिकरण कार्यक्रम	संख्या संख्या संख्या संख्या "				
कुल जम्मा					
ग. मानव तथा संस्वागत क्षमता विकास सम्बन्धि कार्यक्रम		प्रगति		कार्यक्रममा	
विवरण	ईकाइ	प्रतिवेदन गरिएको अवधिको	लाभान्वित संख्या	खर्च रकम	
- कर्मचारी तथा पदाधिकारीको क्षमता विकास कार्यक्रम - समूह सदस्यहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम - महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूको तालिम - नागरिक सचेतना केन्द्र स्थापना	संख्यामा " " "				
कुल जम्मा					
घ. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम		मासिक अवधिमा			
विवरण	कुल संख्या	भत्ता बुक्तको संख्या	वितरण भएको रकम रु		
> ६० वर्ष नाथेका दलित जेष्ठ नागरिक > कृष्णसी क्षेत्रका ६० वर्ष नाथेका जेष्ठ > जेष्ठ नागरिक (७० वर्ष नाथेका) > एकल महिला (६० वर्ष नाथेका) > लोपोन्मुख आदिवासी (१० प्रकारका) - सिमान्तकृत जनसंख्या > फरक क्षमता (Disable) भएका					
कुल जम्मा					
जन्म, मृत्यु	कुल संख्या	मासिक अवधिको			
जन्म:					
छोरा					
छोरी					
मृत्यु:					
पुरुष					
महिला					
वसाई-सराई परिवार					
विवाह					
सम्यन्ध विच्छेद					

तयार गर्नेको दस्तखत
नाम:- विपेन्द्र बहादुर भण्डारी
पद :- ईन्जिनियर
मिति :- २०७३/०४/०६

रजु गर्नेको दस्तखत
नाम :- विलोचन गिरी
पद :- ईन्जिनियर
मिति :- २०७३/०४/०६

स्वीकृत गर्नेको दस्तखत
नाम :- युवराज अधिकारी
पद :- कार्यकारी अधिकृत
मिति :- २०७३/०४/०६

कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १३ (ड)

नगरपालिकाको कार्यालय बागलुङ

तेश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

कार्यविधि को ३० (१) सँग सम्बन्धित

भौतिक तथा वित्तीय प्रगति

आ.व. ०७२/०७३

क्र.स	अनुदान/गा.वि.स कोष	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	इकाई	तेश्रो चौमासिकमा भएको भौतिक प्रगति	तेश्रो चौमासिकको भौतिक लक्ष्य र प्रगति		हाल सम्मको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति			कैफियत		
					लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	अनुमान बजेट		खर्च	
१	केन्द्रीय अनुदान स्थानीय विकास शुल्क न.पा. अनुदान जगेडा कोष	१. मरेपिपलदेखि किनाराटोल र कालिकापथ देखि बुद्धचोकसम्म बाटो कालोपत्रे २. हाडेपाखा सडक ढलान तथा नाली निर्माण ३. चौमेको कुलोदेखि दरसंचार कार्यालय हुँदै धुस्ती पिपलबोट देखि रुद्रेपिपलसम्म बाटो निर्माण ४. बलस्वारा देखि सर्गसिद्धिकोटसम्म जाने बाटो निर्माण ५. राजमागदेखि छाप तिरपुतीचाक सडक ढलान तथा नाली निर्माण ६. लहरेपिपल मा.वि. भवन निर्माण	कि.मि. कि.मि. कि.मि. कि.मि. कि.मि. सोटा		०.८८८८	०.८८८८	०.८८८८	०.८८८८	५०७८.०००	५०७८.०००	क्रमागत	
					१.४४२	१.४४२	१.४४२	१.४४२	५०७९.००	५०७९.००	क्रमागत	
					०.४४०	०.४४०	०.४४०	०.४४०	५०९०.००	५०९०.००	क्रमागत	
					०.४००	०.४००	०.४००	०.४००	५०४९.००	५०४९.००	नयाँ	
					०.४००	०.४००	०.४००	०.४००	५०३४.००	५०३४.००	क्रमागत	
					१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	५००३.००	५००३.००	नयाँ	
					४.६८०	४.६८०	४.६८०	४.६८०	३०३३१.००	३०३३१.००	क्रमागत	
					१.२००	१.२००	१.२००	१.२००	२४९४.००	२४९४.००	क्रमागत	
					०.८०९	०.८०९	०.८०९	०.८०९	३११५.००	३११५.००	क्रमागत	
					०.८६०	०.८६०	०.८६०	०.८६०	३४४८.००	३४४८.००	क्रमागत	
					२.८६९	२.८६९	२.८६९	२.८६९	९०६९.००	९०६९.००	क्रमागत	
२	सडक बोर्ड नेपाल	१. साविक प्रतिशालयदेखि दशरथचोक हुँदै बागलुङ बेनी राजमार्गसम्म सडक मर्मत योजना (पाचचोक) २. पानीछापे देखी डाकगरा बसपार्कसम्म बाटो मर्मत ३. ऐश्वर्यचोक देखि श्रीनगरटोलसम्म सडक मर्मत	कि.मि. कि.मि. कि.मि.									



१

अतिरिक्त

९	पर्यटन तथा वातावरण	१. लाम्माटा हरियाली पार्क	मोटा	१० मिटर, क्षेत्र ६	१० मिटर, क्षेत्र ६	१० मिटर, क्षेत्र ६	१० मिटर, क्षेत्र ६	१००.००	१००.००	कुमागत
१०	प्राकृतिक प्रकोप	१. मुलेमीर नाली मर्मत तथा स्थायीयन जग्गा संरक्षण गर्ने कार्य २. पानीखोरा पछिरो नियन्त्रण	कि. मि. कि. मि.	०.०२१ ०.००८	०.०२१ ०.००८	१० मिटर, क्षेत्र ६ १० मिटर, क्षेत्र ६	१० मिटर, क्षेत्र ६ १० मिटर, क्षेत्र ६	२००.०० १००.००	२००.०० १००.००	नयाँ नयाँ
११	बजार सुरक्षा कार्यक्रम	१. भिसि क्यामरा जडान	मोटा	३.०००	३.०००	३.०००	३.०००	३००.००	३००.००	नयाँ
१२	सरसफाई	१. ल्याण्डफिल्ड साइट थप पूर्वाधार निर्माण कार्य	मोटा	३.०००	३.०००	३.०००	३.०००	३००.००	३००.००	नयाँ
१३	महिला सशक्तिकरण	१. महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम बडा नं. १ - ११ २. महिला स्वरोजगार तालिम बडा नं. १ - ११ ३. अन्य विभिन्न कार्यक्रम बडा नं. १ - ११		१.००० १.००० १.०००	१.००० १.००० १.०००	१.००० १.००० १.०००	१.००० १.००० १.०००	३०.००० ३०.००० ३०.०००	३०.००० ३०.००० ३०.०००	नयाँ नयाँ नयाँ
१४	बाल विकास	१. बाल विकास केन्द्र बसाई व्यवस्थापन तथा शैक्षिक समग्री सहयोग २. बाल विकास केन्द्र सहजकर्ता सिफ्रेसर तालिम व्यवस्थापन ३. बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन		१.००० १.००० १.०००	१.००० १.००० १.०००	१.००० १.००० १.०००	१.००० १.००० १.०००	१५०.०० ५९.०० २५०.००	१५०.०० ५९.०० २५०.००	नयाँ नयाँ नयाँ

११.०००

११.०००

११.०००

११.०००

११.०००

११.०००

११.०००

११.०००

११.०००

११.०००

क्र.सं.	कार्यक्रमको विवरण	प्रस्तावित व्यय	अनुमानित व्यय	अनुमानित आय	अनुमानित शुद्ध व्यय	अनुमानित शुद्ध आय
१५	जेष्ठ नागरिक दलित जनजाती, फरक क्षमता र पिछडिएको वर्ग सशक्तिकरण कार्यक्रम					
१.	विपन्न वर्ग सशक्तिकरण कार्यक्रम वार्ड नं. १-११	१,०००	१,०००	१,०००	०.००	०.००
२.	जेष्ठ नागरिक दिवासेवा भवन निर्माण वार्ड नं. १-११	१,०००	१,०००	१,०००	०.००	०.००
३.	दलित जनजाति सशक्तिकरण कार्यक्रम वार्ड नं. १-११	१,०००	१,०००	१,०००	०.००	०.००
४.	फरक क्षमता सशक्तिकरण कार्यक्रम वार्ड नं. १-११	१,०००	१,०००	१,०००	०.००	०.००
५.	मुस्लीम समुदाय सशक्तिकरण कार्यक्रम	१,०००	१,०००	१,०००	०.००	०.००
६.	वृद्धावृद्धा सहयोग कार्यक्रम (वृद्धाश्रम)	१,०००	१,०००	१,०००	०.००	०.००
७.	माफिक जनजाती सशक्तिकरण कार्यक्रम वार्ड नं. १	१,०००	१,०००	१,०००	०.००	०.००
८.	वडा नं. ३, ६, ७, ८, ९ नागरिक सचेतना केन्द्रका भवन तथा	१,०००	१,०००	१,०००	०.००	०.००
९.	खानेपानी मर्मत एवं आय आर्जन कार्यक्रम	१,०००	१,०००	१,०००	०.००	०.००
१०.	कृषी फसल प्रवर्द्धन कार्यक्रम वार्ड नं. ४, ५, ६ र १०	१,०००	१,०००	१,०००	०.००	०.००
	अधिकार समन्वयी रेडियो कार्यक्रम	१,०००	१,०००	१,०००	०.००	०.००



कार्यकारी अधिकृत

२४

जनस्वास्थ्य तथा वातावरण	मिटर		१९०.०००	१९०.०००	१९०.०००	१९०.०००	१९०.०००	१९०.०००	नयाँ
१. बडा नं. ११ तलसे गैरावारी फोहरमैला सचेतना कार्यक्रम									
पैदल मार्ग	कि.मि.		१९०.०००	१९०.०००	१९०.०००	१९०.०००	१९०.०००	१९०.०००	नयाँ
१. गुराँसको सिटी बाटो निर्माण			०.०५०	०.०५०	०.०५०	०.०५०	०.०५०	०.०५०	नयाँ
पर्यटन गुरुोजना			०.०५०	०.०५०	०.०५०	०.०५०	०.०५०	०.०५०	नयाँ
१. पर्यटन गुरु योजना निर्माण									
जनस्वास्थ्य तथा वातावरण			१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	नयाँ
१. उद्यान संचालन तथा निर्मित मर्मत			१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	नयाँ
खेलकुद तथा संस्कृती विकास कार्यक्रम			१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	नयाँ
१. युवा तथा खेलकुद विकास कार्यक्रम			१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	नयाँ
२. कला संस्कृती साहित्य तथा सौप विकास			२.०००	२.०००	२.०००	२.०००	२.०००	२.०००	नयाँ
सुसागन तथा पारदर्शिता एवं संचार विकास कार्यक्रम			१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	नयाँ
१. सस्थागत संचार विकास कार्यक्रम प्रवक्ता महासंघ			१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	नयाँ
२. पारदर्शिता तथा सुचनाको हक प्रवर्धन			१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	नयाँ
३. उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम (उपभोक्ता मन्त्र)			३.०००	३.०००	३.०००	३.०००	३.०००	३.०००	नयाँ
सौर्य उर्जा व्यवस्थापन कार्यक्रम			१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	नयाँ
१. सौर्य उर्जा कार्यक्रम			१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	नयाँ
वास्तु यन्त्र संचालन			१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	नयाँ
१. वास्तु यन्त्र संचालन			१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	१.०००	नयाँ



पुष्पकमल शेरचन
प्रमुख, स्वास्थ्य विभाग

२५/११/२०७३

२५

युजिडिपी	कि. मि.	०.१४०	०.१४०	०.१४०	०.१४०	१००.००	१००.००	नयाँ
पैदल मार्ग	१. खनियावास निरयघाट तर्फ जाने पैदल मार्ग निर्माण	०.१४०	०.१४०	०.१४०	०.१४०	१००.००	१००.००	नयाँ
भवन	१. मामकोट आयोजना डिकी निर्माण २. जागती आत्मनिर्भर भवन निर्माण ३. बन्नुञ्जरा प्रा. वि. भवन निर्माण ४. सत्य शाही केन्द्र भवन मर्मत ५. मर्दशा भवन ढलान तथा मर्मत ६. रिठाघोट क्रियापुत्री भवन निर्माण	१.००० १.००० १.००० १.००० १.००० १.०००	१.००० १.००० १.००० १.००० १.००० १.०००	१.००० १.००० १.००० १.००० १.००० १.०००	१.००० १.००० १.००० १.००० १.००० १.०००	५०.०० ३०.०० ५०.०० १००.०० १००.०० १५०.००	५०.०० ३०.०० ५०.०० १००.०० १००.०० १५०.००	नयाँ नयाँ नयाँ क्रमगत क्रमगत क्रमगत
खानेपानी	१. बान्ता डाँडाखेल खानेपानी योजना २. ठाडाखोला गोदारा खानेपानी योजना ३. मसरा खानेपानी योजना	६.००० ६.००० ६.०००	६.००० ६.००० ६.०००	६.००० ६.००० ६.०००	६.००० ६.००० ६.०००	४५०.०० १००.०० ५०.००	४५०.०० १००.०० ५०.००	नयाँ नयाँ नयाँ
बाल विकास	१. बाल विकास केन्द्र अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम व्यवस्थापन २. बाल मैत्री स्थानीय शासन कोष स्थापना	१.००० २.०००	१.००० २.०००	१.००० २.०००	१.००० २.०००	५६.०० १००.०० १५६.००	५६.०० १००.०० १५६.००	नयाँ नयाँ



१०
२६/०६

कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १३ (क)

कार्यविधिको दफा ३० (१) संग सम्बन्धित
महानगरको वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन
बागलुङ नगरपालिकाको कार्यालय बागलुङ ।

क्र.स	श्रेणी	असार महिनाको मालिक अवधिको विकास			असार महिनाको मासिक अवधिको खर्च			बाँकी	
		चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत
१	केन्द्रीय अनुदान	०.०००	१६५०१.५००	१६५०१.५००	०.०००	२४४३२.३६३	२४४३२.३६३	०.०००	-८०३०.८६३
२	निर्भर अनुदान	२१९.८०८	-२०९३.२८९	-१८७३.४८१	११२९.५०८	४१९८.३९८	५३२७.९०६	-६०९.४००	-६२९१.६८७
३	सशर्त अनुदान, विकास शुल्क	०.०००	१८८१३.०००	१८८१३.०००	०.०००	१३२२२.४४४	१३२२२.४४४	०.०००	५६८९.४४६
४	आवोजना, कार्यक्रम बजेट	०.०००	१४०.०००	१४०.०००	०.०००	६४११.६००	६४११.६००	०.०००	-६२७१.६००
५	अन्य	२१९.८०८	३३३९०.२११	३३६०९.०१९	११२९.५०८	४८३३४.८०५	४९४६४.३१३	-६०९.४००	-१४८७४.४९४
६	जम्मा	०.०००	४४५९१.९८६	४४५९१.९८६	०.०००	४७०४.०९६	४७०४.०९६	०.०००	०.०००
७	अनुदान	०.०००	१४२०.०००	१४२०.०००	०.०००	२९.०००	२९.०००	०.०००	१३९१.०००
८	कार्यक्रम	०.०००	४९८९१.९८६	४९८९१.९८६	०.०००	४७३४.०९६	४७३४.०९६	०.०००	१३९१.०००
९	जम्मा	०.०००	५१०९१.९८६	५१०९१.९८६	०.०००	५७६३.०९६	५७६३.०९६	०.०००	१३९१.०००
१०	आन्तरिक आय	३११७.८४३	०.०००	३११७.८४३	१३२९.२१७	३८९१.६००	५२२०.८१७	१८९१.६३६	-३८९१.६००
११	(कर, दस्तुर, शुल्क, विक्री)	०.०००	३११७.८४३	३११७.८४३	०.०००	३८९१.६००	३८९१.६००	०.०००	६.४२९
१२	राजस्व बढिफौज	०.०००	३११७.८४३	३११७.८४३	०.०००	३८९१.६००	३८९१.६००	०.०००	०.०००
१३	विभिन्न स्रोत आय	०.०००	३११७.८४३	३११७.८४३	०.०००	३८९१.६००	३८९१.६००	०.०००	०.०००
१४	अन्य	०.०००	३११७.८४३	३११७.८४३	०.०००	३८९१.६००	३८९१.६००	०.०००	०.०००
१५	जम्मा	३११७.८४३	३११७.८४३	६२३४.६८६	१३२९.२१७	४८९१.६००	६२२०.८१७	१८९१.६३६	-३८९१.६००
१६	कुल जम्मा (१+८+१३)	३३३७.६६१	४४५९१.९८६	४४९२५.६४७	२२५८.७२५	५७६३.०९६	६०३९.८४१	१८९१.६३६	-१४८७४.४९४

लेखापाल



कार्यकारी अधिकृत

कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १३ (घ)

कार्यविधि ३० (१) सँग सम्बन्धित

तेस्रो चौमासिक निकास र खर्चको प्रगति विवरण

नगरपालिकाको कार्यालय बागलुङ

आ.व. ०७२/०७३

रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	श्रोत	तेस्रो चौमासिक अवधिसम्मको निकास			तेस्रो चौमासिक अवधि सम्मको खर्च			बाँकी		बिम्बेवारी सरको रकम	कमागतको योजनाको खर्च		यस चौमासिक
		चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत		चालु	पूँजीगत	
१	केन्द्रीय अनुदान												
२	निशर्त	१७९४.०००	२२६७.८३४	२४६६४.८३४	१७९०.१९६	३११६.०९१	३२९५६.२८७	३३८०४	-८४९४.२७७	-८४९०.४५३	०.०००	०.०००	
३	सशर्त	१३२२.१४२	३४४७८.७२१	३६८००.८६३	१८७८८.८०८	३४४३३.६०६	३७४०२.४१४	-४४८८५	-४४८८५	-४३९.५५१	०.०००	०.०००	
४	वैदेशिक अनुदान			०.०००			०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	
५	अन्य अनुदान	०.०००	११९९३.४०३	११९९३.४०३		११२९.९६६	११३८९.९६६	०.०००	२९१.४३७	३९१.४३७	०.०००	०.०००	
६	आन्तरिक आय (कर, दस्तुर, शुल्क, बिक्री आदिबाट)			०.०००			०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	
७	राजस्व बाडफाडु	६९४४.१४२	०.०००	६९४४.१४२	४३८८.९४७	०.०००	४३८८.९४७	२४६४.१९३	०.०००	६५७२.५४२	०.०००	०.०००	
८	अन्य	०.०००	१४०८४.७६२	१४०८४.७६२		५८९३.९८०	१९९७८.७४२	०.०००	-२३४०.०९७	-२३४०.०९७	०.०००	०.०००	
९	जम्मा	६९४४.१४२	१४०८४.७६२	२४०३२.५९६	४३८८.९४७	१९९२७.९६६	१९९७८.७४२	२४६४.१९३	५८९३.९८०	६९४४.१९३	०.०००	०.०००	
१०	कुल जम्मा	१०९४०.२८४	८७४२३.२५५	९७७८३.९९६	८०२७९.९९३	१००१८.४८९	९९७८३.९९६	२९१२.३३३	-२३७४.३४०	३७४४.४३०	०.०००	०.०००	

लेखापाल



कार्यकारी अधिकृत

कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १३ (अ)

कार्यविधिको ३० (१) सँग सम्बन्धित

नगरपालिकाको कार्यालय बागलुङ

विगत वर्षको बाँकी रकम र फछ्योट हुन बाँकी पैसीको सम्बन्धी विवरण

आ.ब. ०७२/७३

क्र.स.	श्रोत	विगत वर्षको				विगत वर्षहरुको			
		बाँकी रकम	बाँकी रकम	बाँकी पैसी	चालु आ.ब.को तेश्रो बौमासिक समको खर्च	चालु आ.ब.को तेश्रो बौमासिक समको फछ्योट	प्रतिशत	बाँकी पैसी	रकम र. हजारमा
क)	केन्द्रीय अनुदान								
१	निशर्त अनुदान	२०६२.२५०	१५३२.२५०	१५३२.२५०	५३०.०००	५३०.०००	२५.७००	१५३२.२५०	
२	सशर्त अनुदान	२४२२.००८	१०१८.०६८	१४०३.९४०	१०१८.०६८	१०१८.०६८	४२.०३४	१४०३.९४०	
३	आयोजना, कार्यक्रम वजेट	१०६७९.२९६	४४६४.६७०	६२१४.६२६	४४६४.६७०	४४६४.६७०	४१.८०७	६२१४.६२६	
४	अन्य			०.०००			०.०००		
५	जम्मा	१५१६३.५५४	६०१२.७३८	९१५०.८१६	६०१२.७३८	६०१२.७३८	३९.६५३	९१५०.८१६	
ख)	सरकारी सार्वजनिक तथा निजी संस्थाबाट प्राप्त			०.०००			०.०००		
६	अनुदान	०.०००		०.०००		०.०००	०.०००	०.०००	
७	कार्यक्रम	०.०००		०.०००		०.०००	०.०००	०.०००	
८	जम्मा *	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	
ग)	आन्तरिक आय		०.०००				०.०००		
९	आन्तरिक आय (सर, दल, शुल्क, विक्री आदिबाट)	४५३.२८३	८८.०००	३६५.२८३	८८.०००	८८.०००	१९.४१४	३६५.२८३	
१०	राजश्व बौद्धफोड	९०.०००	०.०००	९०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	९०.०००	
११	राजश्व अन्य नगरीय रानी बाटमा जम्माबाट सँग आएको			०.०००			०.०००		
१२	अन्य						०.०००		
१३	जम्मा	५४३.२८३	८८.०००	४५५.२८३	८८.०००	८८.०००	१९.४१४	४५५.२८३	
१४	कुल जम्मा (५+८+१३)	१५७०६.८३७	६१००.७३८	९६०६.०९९	६१००.७३८	६१००.७३८	३८.८४१	९६०६.०९९	
टिप्पण									

लेखापाल



कार्यकारी अधिकृत

कार्यकारी अधिकृत