

आज मिति २०७८ साल आश्विन २ गते शुक्रवारका दिन बागलुङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख श्री जनबुराज पौडेलको अध्यक्षतामा भएको बागलुङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रमको उपस्थिति र निर्णय देखाय कम्पेजिम भयो ।
उपस्थिति :

१. श्री जनबुराज पौडेल - नगर प्रमुख एवं अध्यक्षको निष्ठा
२. श्री सुरेन्द्र खड्का - नगर उपप्रमुख को निष्ठा बागलुङ
३. श्री दुर्गा चौहोरा - वडा अध्यक्ष वडा नं. ७ को निष्ठा
४. श्री जीवन आचार्य - वडा अध्यक्ष वडा नं. २ " "
५. श्री लक्ष्मी चौहोरा - वडा अध्यक्ष वडा नं. ३ " "
६. श्री धुव चौहोरा के.सी. - वडा अध्यक्ष वडा नं. ४ " "
७. श्री शिव प्रसाद सापकाेटा - वडा अध्यक्ष वडा नं. २।
८. श्री रमेश्वर सापकाेटा - वडा अध्यक्ष वडा नं. ६ " "
९. श्री रज्जु राय - वडा अध्यक्ष वडा नं. ७ " "
१०. श्री जीत चौहोरा खेजी - वडा अध्यक्ष वडा नं. ८ " "
११. श्री गणेश चौहोरा थापा - वडा अध्यक्ष वडा नं. ९ " "
१२. श्री प्रेम चौहोरा थापा - वडा अध्यक्ष वडा नं. १० " "
१३. श्री ज्ञानेन्द्र गौतम - वडा अध्यक्ष वडा नं. ११ " "
१४. श्री गुरुदेव पाठे - वडा अध्यक्ष वडा नं. १२ " "
१५. श्री नारायण शर्मा पौडेल - वडा अध्यक्ष वडा नं. १३ " "
१६. श्री चक्र चौहोरा खेजी - वडा अध्यक्ष वडा नं. १४ " "
१७. श्री नवित बिस्मि - डार्मपालिका सदस्य को निष्ठा
१८. श्री लक्ष्मी चौहोरा - " " "
१९. श्री कविराम बिस्मि - " " "
२०. श्री डालिका सापकाेटा - " " "
२१. श्री यिता थापा - " " "
२२. श्री पुष्पा के.सी. - " " "
२३. श्री वनिता रामदाम वि.ठ. - " " "
२४. श्री सम्जु नेपली - " " "

उपस्थित उपस्थिति :

१. श्री डण्डाणी शर्मा - प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत को निष्ठा

- म. २२
३. श्री युक्त प्रसाद सुर्वेदी - आचिकृत सार्वी की न.पा वण्डुड
 ४. श्री जगन्नाथ वडादुर मण्डी - आचिकृत सार्वी लोखा ॥ ॥
 ५. श्री राम प्रसाद खन्ना - आचिकृत सार्वी स्वास्थ शाखा
 ६. श्री नरेन्द्र वडादुर के.सी. आचिकृत सार्वी - व्यापक समिति
 ७. श्री सुविता शर्मा - राजगार संग्रामक
 ८. श्री मंगेश शर्मा - इन्जिनियर
 ९. श्री सदानन्द गिरी - ला.स. (सहायक पाँचा)
 १०. श्री प्रकाश शर्मा - नरवापाल
 ११. श्री गोकुल सापकाटा (कामधुअ अपरेटर)
 १२. श्री गौरव राना मगा. शि.अ. (बिष्ठा शाखा)
 १३. श्री सरस्वती देवी बेगी - आचिकृत सार्वी लोखा वडादुर
 १४. श्री नरेश मगा. सूचना प्रविधि अधिकृत
 १५. श्री सचिन्द्रा मगा. इन्जिनियर
 १६. श्री गौरव शर्मा - इन्जिनियर
 १७. श्री राम प्रसाद आचार्य - डॉक्टर
 १८. श्री नाथन प्रसाद शर्मा - आचिकृत
 १९. श्री शशि धा मगा. आचिकृत
 २०. श्री कोमल शर्मा - स.म.डी
 २१. श्री विवेक शर्मा - आचिकृत
 २२. श्री राय वडादुर पुन. वडादुर पाँचा

निर्णय नं. १ - वाण्डुड नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संचालित विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरूको निम्नानुसार शारवाडुवाट पेश गरि वसोखिम वाण्डुड नगरपालिकाको नगर प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिकाको सहस्यहरु र कर्मचारीहरु विच आर्थिक पगारी उपर समिक्षा गरियो।

१. कृषि शाखा
२. महिला बालबालिका तथा सभज कुलपण उपशाखा
३. पशु सेवा शाखा
४. भवन तथा वस्ती विकास शाखा
५. आ.ले.प. / सहकारी शाखा

६- शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

७- आर्थिक वर्ष प्रशासन / राजस्व शाखा

८- प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ कार्यक्रम

९- प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा

प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा

१. आ.व. २०७६/०७७ का लागि स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरूको कुल संख्या ७४३ मध्ये ५९१ वटाको कार्य सम्पन्न भएकौता र कार्य सम्पन्नता मध्ये ५०० वटाको कार्य सम्पन्न भएको २१ वटा कार्य सम्पन्न हुन बाँकी रहेका र १५२ वटा योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको समग्रतामा ७९.५५ प्रतिशत योजना कार्यान्वयन भएका छन् ।
- २) आ.व २०७६/०७७ का लागि स्वीकृत १९४ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरू मध्ये १४२ वटाको कार्य सम्पन्न भइ १४५ वटा कै कार्य सम्पन्न भएको र कार्यान्वयनमा नआएका योजना तथा कार्यक्रमहरूको संख्या ५२ रहेकोछ । समग्रतामा नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रम तर्फ ७३.२०% योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन आएका हुन । नगर स्तरीय योजनाको वित्तिय प्रगति ७६.७८% र भौतिक प्रगति ७३.१९ भएको छ ।
- ३) आ.व. २०७६/०७७ का लागि स्वीकृत वडास्तरका ४४१ वटा योजनाहरू मध्ये ३५१ वटा योजनाहरूको कार्य सम्पन्न भइ सम्पन्नता भएका मध्ये ३३८ वटा योजनाको कार्य सम्पन्न भएको छ । १३ वटा योजनाको कार्य सम्पन्न हुन बाँकी रहेको छन् । ९० वटा योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको समग्रतामा ७९.५९% योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएका छन् । वडा स्तरीय योजनाको वित्तिय प्रगति ८२.०६% र भौतिक प्रगति ७९.६४ % भएको छ ।
- ४) आ.व. २०७७/०७७ का लागि स्वीकृत संघीय सरकारबाट सशर्त तर्फका १०८ योजना तथा कार्यक्रमहरू मध्य ९० वटा योजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्य सम्पन्न भइ कार्यान्वयनमा आएका र सम्पन्नता भएका मध्य ८२ वटा योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्य सम्पन्न भएको छ । १८ वटा योजना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको । समग्रतामा सशर्त तर्फका योजना तथा कार्यक्रमहरू मध्ये ८३.३३% योजना कार्यान्वयन भएका छन् ।
- ५) आ.व. २०७६/०७७ मा स्वीकृत समावेशी विकास कार्यक्रम आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सडक बोर्ड तथा संघ, प्रदेशका समेत गरी जम्मा ७ वटा योजना कार्यान्वयन रहेका छन् भने सडक बोर्ड कार्यक्रम तर्फ १ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका थिए ।
- ६) आ.व. २०७६/००७७ का लागि विभिन्न श्रोतहरूबाट स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमहरू देहायको भौतिक उपलब्धि मापन गरिएको छ ।

७. बागलुङ नगरपालिकाको १ देखि १४ वटै वडामा वडा कार्यालय स्थापना भएको ।

८. बागलुङ नगरपालिका वडा नं ३,१०,११,१२,१३ र १४ मा भवन आफ्नै स्वामित्वमा रहेको ।

६.१ सडक तर्फ

- नयाँ ट्रयाक ओपन-१०.४३९ कि.मि
- सडक कालोपत्रे/ढलान ११.७३२ किमि
- सडक मर्मत स्तरोन्नति १२४.१५८ किमि
- सडक नाली निर्माण ९.३२३ किमि
- ग्यावियन जाली निर्माण ३४१९ घ.मि
- सडक मेशिनरी वाल निर्माण १२०० घ मि
- सडक ग्राभेल ०.७१७ किमि
- पैदल मार्ग निर्माण ७.६२६ किमि

६.२ खानेपानी तर्फ

क्र स	विवरण	इकाइ	परिमाण	खर्च रकम	ला.जनसंख्या
१	खानेपानी योजना संख्या	गोटा	१९	१०४४९०६५	जना
२	टंकी	गोटा	११		
३	च्याम्बर/भल्व च्याम्बर	गोटा	६		
४	धारा	गोटा	२८		
५	पाइप लाइन	किमि	११.०८		
६	मुहान टंकी/इन्टेक	गोटा	१७		

६.३ सिंचाई तर्फ

क्र स	विवरण	इकाई	परिमाण	खर्च रकम	ला.जनसंख्या
१	संख्या	गोटा	१७		जना
२	पाइप लाइन	कि मि	१.१८५		
३	ईन्टेक	गोटा	३		
४	च्याम्बर/भल्वच्याम्बर	गोटा	७		
५	अन्य	हेक्टर	३०		

६.४ भवन निर्माण तथा मर्मत तर्फ

क्र स	विवरण	इकाई	परिमाण	खर्च रकम	ला.जनसंख्या
१	सामुदायिक भवन निर्माण र मर्मत	गोटा	२२९		जना
२	वडा कार्यालय भवन मर्मत	गोटा	४		
३	क्रियापुत्री भवन निर्माण र मर्मत	गोटा	२		
४	विद्यालय भवन मर्मत	गोटा	४		
५	विद्यालय शौचालय निर्माण	गोटा	३		
६	मठमन्दीर	गोटा	१३		
७	विद्यालय तारवार र फर्निचर	मि	४३४.७१		
८	अन्य (पत्रकार र स्वास्थ्य) भवन	गोटा	२७		

६.५ खेल मैदान तर्फ

क्र स	विवरण	इकाई	परिमाण	खर्च रकम	ला.जनसंख्या
१	फुटवल ग्राउण्ड	गोटा	७	६१०६७२९।	
२	स्कुल ग्राउण्ड	गोटा	२		
३	तारवार	मि	१०६		
४	अन्य(खेलकुद सामाग्री वितरण)	गोटा	९		

६.६ अन्य विभिन्न क्षेत्र तर्फ

क्र स	विवरण	इकाई	परिमाण	खर्च रकम	ला.जनसंख्या
१	विद्युत	गोटा	०		जना
२	विद्युत पोल	गोटा	०		
३	पार्क	गोटा	३		
४	फोहोर मैला व्यवस्थापन	गोटा	१०		
५	सार्वजनिक शौचालय	गोटा	०		
६	पर्यटन(होमस्टे, शहरी सौन्दर्य आदी)	गोटा	०		
७	शैक्षिक सुधार(स्कुल वस खरिद)	गोटा	०		
८	वन्यजन्तु संरक्षण	गोटा	०		
९	विपद व्यवस्थापन	गोटा	१४		
१०	आरन सुधार	गोटा	१		
११	स्वास्थ्य (डिफ्रिज, स्टेरचर, औषधी खरिद)	गोटा	०		
१२	गेट	गोटा	१		
१३	अन्य	गोटा	०		

मे. २०२०

६.७ वसपार्क निर्माण तर्फ

आ.व.२०७६/२०७७ निर्माण

बसपार्क निर्माणको २०७६/०७७ सम्मको अवस्था

कुल लागत रु:१०,४६,००,०००।	कुल लागत रु:१०,४६,००,०००।
संझौता रकम:८,८०,६४,१९८।९९	संझौता रकम:८,८०,६४,१९८।९९
नगर विकास कोषबाट प्राप्त:१,५८,८५,००,५००।०९	नगरविकास कोषबाट प्राप्त:३,८९,२४,२९९।७७७
ऋण:१,४७,४४,१५६।७९	ऋण:३,६०,११,१२५।००
अनुदान:११,४०,८९३।३००	अनुदान: २९,१३,१७४।७७
कुल खर्च रु:१६,३८,८२,३९६।३५	कुल खर्च रु: ४,००,१२,३६१।१९
ऋण:१,४७,४४,१५६।७९	ऋण: ३,६०,११,१२५।००
अनुदान:१,१४,०८,८९३।३०	अनुदान: २९,१३,१७४।३४
न.पा सहभागिता:४,९७,३४६।३४	न.पा सहभागिता: १०,८८,०६१।३४
वित्तिय प्रगति: २४ प्रतिशत	वित्तिय प्रगति: ४५ प्रतिशत
भौतिक प्रगति: ३० प्रतिशत	भौतिक प्रगति: ६५ प्रतिशत

७ उल्लेख्य कार्यक्रमहरु

- नगर विकास कोषको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा बागलुङ वसपार्क निर्माण कार्य भै रहेको ।
 - माझी वस्ती पुनस्थापनाको कार्यसम्पन्न भइ सकेको छ ।
 - नगरको पुर्वाधार विकासका लागि विभिन्न १० वडा सडक तथा खानेपानी आयोजनाहरुको (डि.पि.आर तयार गरी (आयोजना वैक) सोही अनुसार कार्य भएको ।
- देउराली चोक खहरे सडक ४.२७५ लम्वाइ
 - मौरैस्वारा धजाहाल्नि ठाटिवान्द्रे ठुलखोला सडक ११.७०५ लम्वाइ
 - वुकेनी मनकामना डिहिडाडा गैराफाट सिमस्वारा वौडेचौर सडक ११.५४९ लम्वाइ
 - काभ्रेडाडा जल्किनी घुम्ति चौसाखोला भैरवस्थान सडक १२.२१९ लम्वाइ
 - नेपानेडाडा सितल चौतारी भगवति चोक गार्लुङ कैया पाखाकोबाटो (झोलुङ्गेपुल भुरपुरा करिडोर गार्लुङ अर्माह) सडक ६.३६० लम्वाइ
 - उपल्लाचौर ओडारचौर ढोडेनी सडक २.९९६ लम्वाइ
 - गलुवा भकुण्डे रायडाडा सडक १५.९८५ लम्वाइ
 - बास्कोट लामिचौर वौडेचौर सडक ५.२८९ लम्वाइ
 - कोटिला चनौटे सानोगोठ सडक २.८२२ लम्वाइ
 - भलाटाकुरा ढिकिचौर तिनतले सडक १०.५७९ लम्वाइ
 - पाउजा वास्कोट पैयुपाटा अमलाचौर सडक ११.५२० लम्वाइ
- विभिन्न कानूनहरुको निर्माण भइ कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
 - स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गर्ने कार्य भइरहेको ।
 - वडा नं १,३ र ४ मा आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना र संचालन ।
 - नगरका ५ वटा विद्यालयमा विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम स्वीकृत प्राप्त भएको ।
 - सडक मापदण्ड र भुकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता ।
 - भुकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माण र मापदण्ड सम्बन्धि तालिम दिइएको ।
 - विभिन्न विषयगत समितिहरु गठन भइ नियमित कार्य सम्पादनमा रहेका ।
- सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा क्षमता विकास समिति ।

Handwritten signature/initials